



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMALIPAS  
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025



Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fijo	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Periodo presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/001/2025	Reposición de 199.00 m de atarjea de PVC sanitario 5-20 de 8" de diámetro, incluye: 3 descargas domiciliarias en la calle Matamoros entre Manre y Tampico en la colonia José de Escandón, y reposición de 139.00 m de colector de PVC sanitario 5-20 de 10" de diámetro, incluye: 8 descargas domiciliarias en la calle Iturbide entre Río Jordán y Blvd. Allende en la Colonia Centro en Altamira, Tamaulipas	\$ 1,400,993.90	SINEN76, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	01-abr-25	28-abr-25	-	-	1	100%	0%	12363-62301	\$ 1,601,952.92	61301	\$ 1,625,152.92	\$ 1,601,952.92	\$ 1,593,666.96	\$ -	8,402.00	
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/002/2025	Reposición de 100.00 metros de tubería de PVC sanitario 5-20 de 14" de diámetro, incluye la instalación de 8 descargas domiciliarias de 6" de diámetro en la calle 16 de septiembre entre calles 4ta y 5ta en la Colonia Nuevo Tampico de Altamira, Tamaulipas	\$ 1,098,555.46	GONZALO RAMOS RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	01-abr-25	28-abr-25	-	-	1	100%	0%	12363-62301	\$ 1,256,924.33	61301	\$ 1,274,324.33	\$ 1,256,924.33	\$ 1,250,422.99	\$ -	10,460.00	
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/003/2025	Reposición de 201.00 metros de tubería de PVC sanitario s-20 de 14" de diámetro en la calle Cocotero entre calles C-101 y C-3 en el Fraccionamiento Finas del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$ 787,246.70	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JR DEL ANGEL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	02-abr-25	29-abr-25	-	-	1	100%	0%	12363-62301	\$ 895,806.17	61301	\$ 913,206.17	\$ 895,806.17	\$ 891,172.69	\$ -	105,201.00	
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/004/2025	Reposición de 206.00 metros de tubería de PVC sanitario 5-20 de 16" de diámetro en la calle C-11 entre calles C-10 y C-2 y reposición de 206.00 metros de tubería de PVC sanitario 5-20 de 8" de diámetro. Incluye la instalación de 15 descargas domiciliarias de 6" de diámetro en la calle C-11 entre calle C-10 y C-2 de la Colonia Monte Alto en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$ 2,410,675.78	GONZALO RAMOS RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	02-abr-25	29-abr-25	-	-	1	100%	0%	12363-62301	\$ 2,767,383.90	61301	\$ 2,796,383.90	\$ 2,767,383.90	\$ 2,753,069.84	\$ -	13,602.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>\$ 5,697,471.84</b>											<b>\$ 6,522,067.32</b>		<b>\$ 6,609,067.32</b>	<b>\$ 6,522,067.32</b>	<b>\$ 6,488,332.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>137,665.00</b>	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

- |         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Estatus | 1.- Terminada y operando    |
|         | 2.- Terminada sin operación |
|         | 3.- En proceso              |
|         | 4.- Suspendida              |
|         | 5.- Cancelada               |
|         | 6.- Otro especificar        |

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ  
 SUBGERENTE FINANCIERO  
 RESPONSABLE FINANCIERO

M.I. GIL GIUSSEP GALI DIAZ  
 SUBGERENTE TECNICO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

