



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMALIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Flujo	Financiero								
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/001/2025	Reposición de 199.00 m de atarjea de PVC sanitario 5-20 de 8" de diámetro, Incluye: 3 descargas domiciliarias en la calle Matamoros entre Mante y Tampico en la colonia José de Escandón, y reposición de 139.00 m de colector de PVC sanitario 5-20 de 10" de diámetro, Incluye: 8 descargas domiciliarias en la calle Iturbide entre Río Jordán y Blvd. Allende en la Colonia Centro en Altamira, Tamaulipas	\$ 1,400,993.90	SINEN76, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	01-abr-25	28-abr-25	-	-	1	100%	49%	12363-62301	\$ 1,601,952.92	61301	\$ 1,625,152.92	\$ 1,601,952.92	\$ 804,159.00	\$ 804,159.00	8,402.00
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/002/2025	Reposición de 100.00 metros de tubería de PVC sanitario 5-20 de 14" de diámetro, Incluye la instalación de 8 descargas domiciliarias de 6" de diámetro en la calle 16 de septiembre entre calles 4ta y 5ta en la Colonia Nuevo Tampico de Altamira, Tamaulipas	\$ 1,098,555.46	GONZALO RAMOS RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	01-abr-25	28-abr-25	-	-	1	100%	0%	12363-62301	\$ 1,256,924.33	61301	\$ 1,274,324.33	\$ 1,256,924.33	\$ -	\$ -	10,460.00
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/003/2025	Reposición de 201.00 metros de tubería de PVC sanitario 5-20 de 14" de diámetro en la calle Cocotero entre calles C-101 y C-3 en el Fraccionamiento Fimes del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$ 787,246.70	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JR DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	02-abr-25	29-abr-25	-	-	1	100%	77%	12363-62301	\$ 895,806.17	61301	\$ 913,206.17	\$ 895,806.17	\$ 703,640.00	\$ 703,640.00	105,201.00
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/004/2025	Reposición de 206.00 metros de tubería de PVC sanitario 5-20 de 16" de diámetro en la calle C-11 entre calles C-10 y C-2 y reposición de 206.00 metros de tubería de PVC sanitario 5-20 de 8" de diámetro. Incluye la instalación de 15 descargas domiciliarias de 6" de diámetro en la calle C-11 entre calle C-10 y C-2 de la Colonia Monte Alto en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$ 2,410,675.78	GONZALO RAMOS RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	02-abr-25	29-abr-25	-	-	1	100%	99%	12363-62301	\$ 2,767,383.90	61301	\$ 2,796,383.90	\$ 2,767,383.90	\$ 2,767,383.90	\$ 2,767,383.90	13,602.00
PROPIO	-	-	100.00%	COP/005/2025	Construcción de 1,143.00 metros de red de agua potable con tubería de 8" Ø C-5 en PVC y 12 metros en 2" Ø en PVC RD-41 para servicio de Office Wagon Bags, S.A. de C.V. en Avenida Desarrollo Textil entre Carretera Tampico - Mante y Embotelladora La Pura Del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$ 2,379,182.48	CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	15-ago-25	31-oct-25	-	-	3	80%	81%	12363-62301	\$ 1,565,493.34	61301	\$ 2,759,851.68	\$ 1,565,493.34	\$ 2,236,419.00	\$ 2,236,419.00	600.00
TOTAL:						\$ 8,076,654.32										\$ 8,087,560.66		\$ 9,368,919.00	\$ 8,087,560.66	\$ 6,511,601.90	\$ 6,511,601.90	138,265.00	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

DR. GABRIEL ARGOS ESPINOSA

GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ

SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE FINANCIERO

M.I. GIL GIUSEP GALI DIAZ

SUBGERENTE TECNICO
RESPONSABLE DE LA ELABORACION