



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
INFORMACIÓN DEL: 2do,TRIMESTRE, QUE CORRESPONDE DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE JUNIO,DE 2026



INFORMACIÓN DE LA OBRA														PRESUPUESTO DE EGRESOS										NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Autorización de la Obra o Servicio		Objeto del Contrato	Importe del Contrato (Con I.V.A.)	Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Plazo de ejecución		Coordenadas Georreferenciadas		Estatus	Porcentaje de avance		Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal	Municipal		No. de Acta de Consejo	Fecha					Inicio	Término	Inicio	Término		Fisico	Financiero							
Prosanear	62.5%		37.50%	COP/001/2026	ACOP-002/2025	04-jul-25	Reposición de 282 metros de tubería de pvc sanitario s-20 de 30" y reposición de 282 metros atarjea madrina, a base de tubería de pvc sanitario s-20 de 6" de diámetro. Incluye la instalación de 6 descargas domiciliarias de 6" de diámetro en la Calle Blvd. De Los Rios entre Calles C-2 y Av. Pedrera de la Colonia Corredor Asipona en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$ 3,423,963.88	Servicios y Suministros Gabriel, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando menos tres contratistas	14-ene-26	27-feb-26	22°23'44.4"N 97°53'37.8"W	22°23'28.1"N 97°53'43.0"W				6131	2,951,693.00	0	0	0	3,122.00	
Recursos Propios			100%	COP/001-A/2026	ACOP-001/2026	09-ene-26	Tanque de rebombeo, electrificación y equipamiento en Ejido Benito Juárez del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$ 4,131,528.56	Consultoria en Obra, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando menos tres contratistas	06-feb-26	22-mar-26	22°29'16.2"N 98°01'42.1"W	22°29'16.2"N 98°01'42.1"W	3	80%		6131	3,561,662.50	0	0	0	754.00	
Recursos Propios			100%	COP/002/2026	ACOP-001/2026	09-ene-26	Reacondicionamiento General De La Oficina Del Área De Coordinación De Redes. Ubicada En Planta Potabilizadora Hidalgo, incluye: En La Planta Baja; La Construcción De Un Área De Común De Trabajo, Oficina Privada Para El Coordinador De Redes, Área De Archivo, Barra De Recepción, Cocineta Y Baños. En La Planta Alta; Construcción De Una Escalera De Acceso, Área De Capacitación, Terraza Y Baños	\$ 1,308,594.91	Pedro Zamarron Mata	Invitación a Cuando menos tres contratistas	10-feb-26	23-mar-26	22°23'19.9"N 97°56'13.1"W	22°23'19.9"N 97°56'13.1"W	1	100%		6221	1,128,099.06	1,108,202.36	1,108,202.36	0	500.00	
							TOTAL:												\$ 7,641,454.56	\$ 1,108,202.36	\$ 1,108,202.36	\$ -		

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus

1.- Terminada y operando

2.- Terminada sin operación

3.- En proceso

4.- Suspendida

5.- Cancelada

6.- Otro especificar

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO

C.P. EDGAR VARGAS UCONA
CONTRALOR INTERNO

ING. GIL GIUSEP GALI DIAZ
SUBGERENTE TECNICO

